

Inne dokumenty uzgadniające warunki ochrony środowiska: *nie występują.*

4.4. Terminy realizacji zadania:

* wg. umowy pożyczki: *31.12.2004r.*

* wg. umowy z wykonawcą/dostawcą: *31.10.2004r.- umowa nr 4/16/2004 z dnia 16.07.2004r. na wykonanie modernizacji kotłowni i termomodernizacji budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach, na kwotę brutto 258.956,47 zł. Umowa obejmuje zakres robót szerszy od zakresu objętego umową z WFOŚiGW. Obejmuje również prace związane z remontem pomieszczeń biblioteki oraz izolację ścian fundamentów i drenaż opaskowy.*

4.5. Wykonawca : *„PUCHAŁKA” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Stanisław Puchalka Pszczyna ul. Platynowa 4.*

4.6. Źródła finansowania zadania w okresie: do dnia kontroli:

<i>środki WFOŚiGW – pożyczka</i>	<i>137.798,00 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>65.119,76 zł</i>
<i>razem</i>	<i>202.917,76 zł</i>

4.7. Spis faktur zapłaconych ze środków WFOŚiGW: *faktury VAT: nr 349/2004 z dnia 01.10.2004r.- 189.238,31 zł/ 137.798,00 zł-pożyczka WFOŚiGW/ 51.440,31 zł- środki własne.*

5. Protokołem z dnia 24.09.2004r. dokonano odbioru końcowego i przekazano w użytkowanie zadanie: *Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku Pawilonu Handlowego w Wyrach.*

5.1. Opinie i protokoły uczestników odbioru zgodnie z art. 54-59 Prawa Budowlanego: *Decyzja Nr 18/05 z dnia 28.01.2005r.- pozwolenia na użytkowanie przebudowanej kotłowni i instalacji gazowej oraz c.o. w Pawilonie Handlowym wraz z jego termomodernizacją w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58, wydana przez PINB w Mikołowie.*

6. Uzyskane efekty ekologiczne: *zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery w wymiarze rocznym: pył-2.146 kg/a, SO₂- 916 kg/a, NO_x- 41 kg/a, CO-3.211 kg/a, CO₂- 95.591 kg/a, B-a-P-1 kg/a.*

6.1. Efekty rzeczowe: *wykonano kotłownię gazową dla celów c.o wyposażoną w kocioł gazowy Buderus o mocy 60 kW, zmodernizowano instalację c.o.- wymieniono grzejniki, rury i zamontowano zawory termostatyczne, ocieplono ściany zewnętrzne budynku.*

7. Ustalenia prawidłowości realizacji umowy: *Zakresu rzeczowy zadania wykonany został zgodnie z harmonogramem do umowy. Zadanie zakończono po terminie (decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu z dnia 28.01.2005r). Rozliczeniu środków z dnia 12.10.2004r. w pkt 7 Załącznika nr 3, Pożyczkobiorca podał nieprawidłowy koszt realizacji zadania oraz wysokość zaangażowania środków własnych. Poprawne kwoty ujęto w pkt. 4.6 niniejszego protokoł., Koszt zadania wyższy od kosztu przewidzianego umową, potwierdzają druki OT przejęcia na majątek.*

8. Załączniki do protokołu: *brak*

9. Uwagi:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden zatrzymuje jednostka kontrolowana.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń / wniesiono zastrzeżenia załączone do protokołu. * (Niepotrzebne skreślić)

WFOŚiGW w Katowicach
Zespół Kontroli i Umożliwiania
Starszy Inspektor

inż. Maria Tkacz

.....
Przedstawiciel WFOŚiGW
w Katowicach

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki
Komunalnej i Lokalowej

.....
Przedstawiciel jednostki
(kontrolowanej)
Jacek Liszowski

WOJTY
GMINY WYRY

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej
Henryk Jędrzej

Ident. 271047827
URZĄD GMINY
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 WYRY
tel. 218-72 86 do 90
fax 218-70-76